



**OBČINA ŠENTJUR**  
**NADZORNI ODBOR**  
**Mestni trg 10, 3230 Šentjur**  
**El. naslov: [obcina.sentjur@sentjur.si](mailto:obcina.sentjur@sentjur.si)**

Številka: 410-0015/2016-11 (232)  
Šentjur, 20. november 2017

Na podlagi 4. odstavka 50. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 - uradno prečiščeno besedilo in 54/16) in 1. odstavka 25. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 5/17) je Nadzorni odbor Občine Šentjur na 13. seji, dne 20. novembra 2017 sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU**  
**PROJEKTA IZGRADNJE VEČNAMENSKEGA OBJEKTA PREVORJE**  
**/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Šentjur/**

1. Nadzorni odbor v sestavi:
  - Jurij Malovrh - predsednik
  - Tilčka Kočar
  - Valentina Recko
  - mag. Mateja Berglez
  - Jože Artnak
  - Franc Gračnar
  - Stanislav Zatler
2. Poročevalci: Jurij Malovrh, Stanislav Zatler, Franc Gračnar
3. Izvedenec: /
4. Ime nadzorovanega organa: **Občina Šentjur, sedež: Mestni trg 10, 3230 Šentjur; el. naslov: [obcina.sentjur@sentjur.si](mailto:obcina.sentjur@sentjur.si).**

## I. UVOD

### I.1. OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

#### a) Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Znotraj občinske uprave Občine Šentjur so skladno s 3. členom Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11) ustanovljeni naslednji organi in notranje organizacijske enote:

- Oddelek za prostorsko načrtovanje in varstvo okolja,
- Oddelek za družbene dejavnosti,
- Oddelek za gospodarske dejavnosti,
- Oddelek za proračun in finance in
- Sekretariat za splošne in pravne zadeve.

Skladno s 3. odstavkom 3. člena navedenega Odloka se lahko v organih občinske uprave z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ustanovijo notranje organizacijske enote. Na tej podlagi sta znotraj Oddelka za gospodarske dejavnosti ustanovljeni Služba za gospodarjenje s premoženjem ter Služba za komunalo in investicije, znotraj Oddelka za prostorsko načrtovanje in varstvo okolja deluje Služba za krajevne skupnosti, znotraj Sekretariata za splošne in pravne zadeve pa Glavna pisarna.

Število redno zaposlenih v občinski upravi Občine Šentjur je v času opravljanja nadzora 37.

b) Opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša

Pristojnosti občinske uprave so določene s Statutom Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 - uradno prečiščeno besedilo in 54/16, v nadaljevanju Statut) ter Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11). Odgovorna oseba za izvrševanje proračuna je v času nadzora in v času izvajanja investicije, na katero se nadzor nanaša, na podlagi 111. člena Statuta župan mag. Marko Diaci.

c) Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Za sodelovanje v času nadzora sta bila s strani nadzorovanega organa določena Marjeta Gajšek, višja svetovalka v Službi za komunalno in investicije ter Zlatko Zevnik, strokov. sodelavec VI v Službi za komunalno in investicije, s strani Krajevne skupnosti Prevorje pa tajnik Slavko Novak in predsednik Damjan Maček. Nadzor se je opravljal na terenu in na sedežu nadzorovanega organa.

## I.II. PRAVNA PODLAGA

Podlaga za izvedbo nadzora je določena v 45. členu Statuta in v Poslovniku Nadzornega odbora Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 5/17).

## I.III. SKLEP O IZVEDBI NADZORA

Sklep o nadzoru je na podlagi 1. odstavka 50. člena Statuta in 1. odstavka 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 8/08) sprejel Nadzorni odbor Občine Šentjur na svoji 8. seji, dne 25. 10. 2016. Za nadzor projekta izgradnje večnamenskega objekta Prevorje je Nadzorni odbor pooblastil naslednje člane:

- Jurija Malovrha,
- Stanislava Zatlerja in
- Franca Gračnarja.

Nadzorni odbor je določil, da se bo nadzor opravljal od meseca decembra 2016 oziroma v skladu z razpoložljivostjo odgovornih oseb.

## I.IV. NAMEN IN CILJI NADZORA

Skladno s 7. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) so namen in cilji nadzora:

1. preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
2. preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
3. preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
4. ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
5. poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
6. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Nadzorni odbor je na 12. seji, ki je bila 27. septembra 2017, sprejel Osnutek poročila o opravljenem nadzoru projekta izgradnje večnamenskega objekta Prevorje. Osutek je bil vročen nadzorovani osebi, ki je v predpisanem roku podala odzivno poročilo, št. 011-0007/2016(2526), z dne 2. 10. 2017.

## II. UGOTOVITVENI DEL

Člani nadzornega odbora so si objekt ogledali dne 14. 9. 2017. Objekt v celoti izpolnjuje potrebe prostovoljnega gasilskega društva, krajevne skupnosti in društev v kraju ter je funkcionalno urejen.

Investicija je v celoti zaključena. Objekt zaokrožuje ureditev vaškega jedra naselja Lopaca. Sočasno z gradnjo objekta je bila urejena tudi javna kanalizacija za potrebe objekta in naselja.

Potek javnega naročila:

- 17. 1. 2014 - sklep o začetku postopka
- 17. 2. 2014 - izbor izvajalca (ponudbe so oddali: VOC d.d., GIC Gradnje d.o.o., Remont d.d.).

Izbran je bil najugodnejši ponudnik - Remont d.d. Ocenjena vrednost je znašala 771.868,85 EUR (brez DDV). Vrednost oddanih ponudb:

VOC d.d.	672.531,93 EUR
GIC Gradnje d.o.o.	717.311,01 EUR
Remont d.d.	637.479,93 EUR

Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 7. 10. 2014, uvedba v delo je bila 14. 10. 2014, rok izgradnje je bil določen 15. 8. 2015, tehnični pregled pa je potekal 4. 9. 2015. Uporabno dovoljenje je bilo izdano 13. 11. 2015. V sklopu izgradnje so bila izvedena inštalacijska dela, urejen prostor za plinsko cisterno in dobavljeno notranje pohoštvo. Po rušitvi starega objekta in ob pričetku gradnje novega je bilo potrebno izvesti (zaradi pritožbe lastnika stanovanjskega objekta neposredno nad gradbiščem - nevarnost zaustavitve gradnje in s tem izguba sredstev iz EU) specialno rezanje skale. Zaradi tega je bil dne 19. 6. 2015 podpisan Aneks št. 1 k osnovni pogodbi v vrednosti 65.732,26 EUR (z DDV).

Vrednost celotne investicije (pogodbene z aneksom) je 703.212,19 EUR (z DDV), dejanska realizirana in obračunsko izvedena pa 680.561,01 EUR (z DDV). Investicija je bila financirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 443.908,19 EUR, v strošek investicije pa je vključena gradnja, nadzor, investicijska dokumentacija in razlagalna tabla ob končani gradnji. Skupni znesek investicije po stroškovnem mestu je 707.401,01 EUR (z DDV). Dokazila o gradnji in nadzoru ter projektna dokumentacija se hrani v prostorih občinske uprave skladno z zahtevami EU. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je opravilo celovit nadzor nad izvedbo in vodenjem investicije v letu 2015 in podalo pozitivno mnenje.

#### Odzivno poročilo:

Na osnutek poročila o opravljenem nadzoru projekta izgradnje večnamenskega objekta Prevorje nadzorovani organ nima pripomb.

### III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

/

Poročilo je dokončno.

Člana NO:

Franc Gračnar

Stanislav Zatljer



Predsednik NO:

Jurij Malovrh



Vročiti:

- županu Občine Šentjur mag. Marku Diaciju

